

AD-STAV S.T.O.  
Malý Cetin 157  
951 07  
SLOVENSKA REPUBLIKA

Zapísané:  
Okresný sud Nitra Vložka c. 1338/N  
IČO : 36548707 IČ DPH : SK2020154246  
DIČ : 2020154246  
Tel : 037/6581243 Fax : 037/6581292  
E-mail:

Dátum vyhotovenia dokl: 30.09.2014  
Dátum dodania tovaru/služby 30.09.2014  
Dátum splatnosti: 21.10.2014

Odberateľ: Tel : 6597490 Fax :  
125

OBEC VELKY CETIN  
KOSTOLNA 1  
951 05 VELKY CETIN

Číslo objednávky : 20/2011

IČO : 308609

IČ DPH:  
DIČ: 2021252816

Variabilný symbol: 2001400664  
Konšt. symbol: 0308

Banka : Číslo účtu: Mena Swift: IBAN:  
SLSP NITRA 0231986233/0900 SK GIBASKBX SK29 0900 0000 0002 3198 6233

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturujeme Vam v cene podľa dohody

NA ZAKLADE ZOD C.20/2011 VAM FAKTURUJEME STAVEBNE PRACE  
SO 01 DOM SMUTKU VELKY CETIN

	1.00	39886.100 EUR	39886.10	20
Suma bez DPH			39886.10 EUR	
DPH celkovo	20.00	39886.10 EUR	7977.22 EUR	7977.22 EUR
Suma k úhrade			47863.32 EUR	

Prajeme Vam vela uspechov a tesime sa na dalsiu spolupracu

VYHOTOVIL. JOKAIOVA

- 7. OKT. 2014

- 7. OKT. 2014

# ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 22.8.-30.9.2014

Číslo faktúry:  
Počet príloh: 0

**ZHOTOVITEĽ**

AB-STAV s r.o., Malý Cetín  
sídlo: č.157  
Malý Cetín

IČO: 36548707  
IČ DPH: SK2020154246

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Veľký Cetín  
sídlo: Kostolná 1  
Veľký Cetín

IČO: 00308609  
IČ DPH:

Stavba: DOM SMÚTKU - Veľký Cetín  
Objekt: SO 01 DOM SMÚTKU Veľký Cetín  
JKSO:  
Miesto: Veľký Cetín

**ÚDAJE**

1. Celkový náklad z rozpočtu				70 180,00
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	10 874,37	39 886,10	50 760,47	
3. DPH	2 174,87	20.00 % 7 977,22	10 152,09	
4. Celkom (2+3)	13 049,24	47 863,32	60 912,56	

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

podpis

- 7. OKT. 2014

V .....

Dátum: 30. 9. 2014

- 7. OKT. 2014

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 22.8.-30.9.2014

Názov stavby: **DOM SMÚTKU - Veľký Cetín**  
 Názov objektu: **SO 01 DOM SMÚTKU Veľký Cetín**

JKSO  
 EČO: AF111102  
 Miesto: Veľký Cetín

Objednávateľ: **Obec Veľký Cetín**  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: **AB-STAV s r.o., Malý Cetín**  
 Spracoval: **Ing. A. Fismolová**

IČO	IČ DPH
00308609	
36548707	SK2020154246

Rozpočet číslo

134/11/2011

Dňa

30.09.2014

## Náklady čerpania EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	111,23	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	2 230,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	20 879,73	10	Kultúrna pamiatk.	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	15 017,86	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	1 646,90				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39 886,10	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant  
 Dátum a podpis  
 Objednávateľ  
 Dátum a podpis: - 7. OKT. 2014  
 Zhotoviteľ  
 Dátum a podpis

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	39 886,10
24	DPH 20,00 % z 39886,10	7 977,22
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>47 863,32</b>

  

E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

- 7. OKT. 2014

# Súpis vykonaných prác

Stavba: DOM SMÚTKU - Veľký Cetín  
 Objekt: SO 01 DOM SMÚTKU Veľký Cetín

Obdobie: 22.8.-30.9.2014

Objednávateľ: Obec Veľký Cetín  
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín  
 Dátum: 30.9.2014  
 Spracoval: Ing. A. Fismolová

JKSO:

Miesto: Veľký Cetín

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## HSV Práce a dodávky HSV

2 341,61 0,278 63,72

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 240,36 0,278 0,00

57	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	25,000	5,36	134,00	0,00618	0,155	0,00	0,00
58	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	83,300	3,15	262,40	0,00005	0,004	0,00	0,00
63	013	962032314	Búranie atiky na jestv.objekte -1,80000t	m3	2,985	19,18	57,25	0,00000	0,000	0,00	0,00
64	013	965043421	Búranie jest. betónu pre nové pátky stĺpov hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,432	86,67	37,44	0,00000	0,000	0,00	0,00
65	013	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	2,100	16,12	33,85	0,00000	0,000	0,00	0,00
66	013	968062364	Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,480	8,68	4,17	0,00000	0,000	0,00	0,00
67	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	7,820	3,95	30,89	0,00000	0,000	0,00	0,00
68	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,656	33,73	55,86	0,00000	0,000	0,00	0,00
69	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	3,000	6,33	18,99	0,00000	0,000	0,00	0,00
70	013	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	6,000	8,26	49,56	0,00000	0,000	0,00	0,00
71	013	975021211	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm-nový otvor	m	2,400	51,96	124,70	0,04957	0,119	0,00	0,00
72	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,562	11,52	133,19	0,00000	0,000	0,00	0,00
73	013	979081121	km	t	161,868	0,42	67,98	0,00000	0,000	0,00	0,00
74	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,562	7,14	82,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
75	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,562	12,76	147,53	0,00000	0,000	0,00	0,00

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavane [MJ]	Prestavane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	99		Presun hmôt HSV				1 101,25		0,000		63,7
76	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá košťaz tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	117,529	9,37	1 101,25	0,00000	0,000	6,80	63,7
	PSV		Práce a dodávky PSV				35 897,59		22,167		0,0
	711		izolácie proti vode a vlhkosti				172,20		0,172		0,0
77	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vododorovná náterom penetračným za studena	m2	30,000	0,16	4,80	0,00000	0,000	0,00	0,0
78	111	0	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,009	1 374,85	12,37	1,00000	0,009	0,00	0,0
79	711	7111141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vododorovná NAIP prítavením	m2	30,000	1,62	48,60	0,00054	0,016	0,00	0,0
80	628	0	Pás ťažký asfaltový Hydrobot v 60 s 35	m2	34,494	2,96	102,10	0,00425	0,147	0,00	0,0
81	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,172	25,17	4,33	0,00000	0,000	0,00	0,0
	762		Konštrukcie tesárske				14 016,29		8,310		0,0
101	762	762083140	Zvláštne výkony profilovania,kladenia a úpravy reziva	ks	1,000	470,00	470,00	0,00000	0,000	0,00	0,0
102	762	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiel, ťahadiel s pripojením k drevenej konštrukcii - pre stĺpy	ks	8,000	4,49	35,92	0,00302	0,024	0,00	0,0
##	533	0	Kotva vonkajšia pre stĺpy	ks	8,000	14,80	118,40	0,00220	0,018	0,00	0,0
104	762	762333130	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	487,900	10,85	5 293,72	0,00091	0,444	0,00	0,0
##	605	0	Hranol akost' l dl.400-650cmxhr.120mmxš.120-180mm	m3	8,050	323,13	2 601,20	0,55000	4,428	0,00	0,0
106	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	272,400	1,43	389,53	0,00000	0,000	0,00	0,0
107	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontrolaty rozpon 80-120 cm	m2	272,400	0,83	226,09	0,00000	0,000	0,00	0,0
##	605	0	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' l hr.24-32mmxš.170-240mm - pre latovanie	m3	1,008	188,38	189,89	0,55000	0,554	0,00	0,0
109	762	762354419	Montáž nadstrešných konštrukcii -vežička s križom (len odhad)	ks	1,000	960,00	960,00	0,00000	0,000	0,00	0,0
110	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenia a latovanie, nadstrešné košť., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,114	29,38	297,15	0,02310	0,234	0,00	0,0
111	762	762712150	Montáž priestorových viazaných konštrukcii z reziva hraneného prierezovej plochy 450-600 cm2-stĺpy	m	24,000	13,70	328,80	0,00232	0,056	0,00	0,0

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavované
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
##	605	0	Hranol akost II dl.100-395cmxhr.180mmxš.180-250mm a	m3	1,056	365,04	385,48	0,55000	0,581	0,00	0,00
113	762	762841210	Montáž podbivanja stropov a stiech rovných z hoblovaných dosiek na zraz, vrátane olistovania skár	m2	149,650	3,69	552,21	0,00000	0,000	0,00	0,00
##	611	0	Obloženie palubovka hrúbky 20 šírky 100 cm	m2	161,622	11,33	1 831,18	0,01220	1,972	0,00	0,00
115	762	998762102	m	t	8,310	40,52	336,72	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>685,77</b>		<b>0,171</b>		<b>0,00</b>
116	764	764352203	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	m	36,900	10,24	377,86	0,00307	0,113	0,00	0,00
117	764	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	4,000	16,39	65,56	0,00165	0,007	0,00	0,00
118	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	12,000	12,56	150,72	0,00310	0,037	0,00	0,00
119	764	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	4,000	3,04	12,16	0,00010	0,000	0,00	0,00
##	553	2	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120 mm horné	ks	4,000	4,80	19,20	0,00118	0,005	0,00	0,00
121	764	764456223	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	4,000	1,83	7,32	0,00009	0,000	0,00	0,00
##	553	2	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120 mm spodné	ks	4,000	3,78	15,12	0,00117	0,005	0,00	0,00
123	764	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	12,000	1,30	15,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
##	553	2	Objímka z pozinkovaného plechu k odpadovej rúre priemeru 120 mm	ks	12,000	1,18	14,16	0,00030	0,004	0,00	0,00
125	764	998764101	6 m	t	0,171	47,21	8,07	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>							<b>12 276,67</b>		<b>12,747</b>		<b>0,00</b>
126	765	765331012	Krytina betónová strecha na sucho	m2	272,400	39,83	10 849,69	0,04646	12,654	0,00	0,00
127	765	765901311	Prekrytie strechy fóliou	m2	272,400	4,02	1 095,05	0,00034	0,093	0,00	0,00
128	765	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	12,747	26,04	331,93	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>4 760,84</b>		<b>0,314</b>		<b>0,00</b>
132	767	767582900	Demontáž jestv.pristrešku	m2	93,500	3,08	287,98	0,00000	0,000	0,00	0,00
133	767	767631101	Montáž okna plastového jednotlivého so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	4,000	23,08	92,32	0,00025	0,001	0,00	0,00
##	611	0	Plastové okno 1KR O/S 600/600 mm	ks	4,000	93,99	375,96	0,02275	0,091	0,00	0,00

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	767	767641342	Montáž dverí plastových, vchodových jednotlivých, výšky 2300 mm x šírky 1000 mm	ks	2,000	56,23	112,46	0,00074	0,001	0,00	0,00
##	611	0	Plastové dvere 2300/1000 mm	ks	2,000	544,84	1 089,68	0,05418	0,108	0,00	0,00
137	767	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových výšky 2300 mm x šírky 2400 mm	ks	2,000	76,14	152,28	0,00086	0,002	0,00	0,00
##	611	0	Plastové dvere 2300/2400 mm	ks	2,000	1 095,66	2 191,32	0,05528	0,111	0,00	0,00
139	R	767651pc1	Parapety vnútorné	m	2,400	6,10	14,64	0,00000	0,000	0,00	0,00
140	R	767651pc2	Parapety vonkajšie	m	2,400	7,02	16,85	0,00000	0,000	0,00	0,00
141	R	767651pc3	Spojovacie profily a ostatné doplnky	ks	1,000	132,89	132,89	0,00000	0,000	0,00	0,00
142	R	767651pc4	Murárske práce pri výmene a osádzaní okien a dverí	ks	1,000	284,56	284,56	0,00000	0,000	0,00	0,00
143	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,314	31,53	9,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
							<b>3 985,82</b>		<b>0,454</b>		<b>0,00</b>
156	783	783671102	Nátery stolárskych výrobkov	m2	168,850	6,51	1 099,21	0,00031	0,052	0,00	0,00
157	783	783784303	Pyromanom	m2	535,550	5,39	2 886,61	0,00075	0,402	0,00	0,00
							<b>1 646,90</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
							<b>1 646,90</b>		<b>0,000</b>		<b>0,00</b>
160	R	1	Elektroinštalácia a bleskozvod	ks	0,500	3 293,79	1 646,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>							<b>39 886,10</b>		<b>22,445</b>		<b>63,72</b>